


## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie



**Kuukausiraportti nro 6/2017**

**Tarkastelujakso: 1.6.2017 - 30.6.2017**

**Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy**

**Hyväksynyt: Liikennevirasto**

3.7.2017

## 1 Ajankohtaiset asiat

### Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Projektiryhmän kokous Lahdessa 6.6.2017
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, tarjouskilpailun päättyminen, hankintapäätös tehty 27.6.2017, voittajaksi VALTARI (Skanska Infra Oy, Pöyry Finland Oy)
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, TMK3 22.6.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, Lisäkirje 1 22.6.2017
- Vt 12, Letke, Hankkeen viestintäpalaveri 29.6.2017
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, Pohjatutkimusten vastaanottotarkastus 30.6.2017

### Tulevat tapahtumat:

- Mt 167, osa 2 KU, urakkaan liittyvien kiertoteiden K24 ja Orimattilan kadun käyttöönotto heinäkuun alkupuolella
- Vt 12 Letke, osa 1A ST, tarjoajakohtaiset hanke-esittelyt 5.-6.7.2017 Lahdessa
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, sopimuskatselmus 7.7.20187
- Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, sopimuksen allekirjoitus
- Projektiryhmän kokous 8.8.2017 Lahdessa

## 2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

### Henkilöstövahvuus

Tilaaaja: Työpanos 4,0 henkilötyökuukautta (htkk)  
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 4,5 htkk

<b>Hankeosa 1A Urakoitsijat:</b>	<b>Henkilöstövahvuus</b>
Taratest Oy	9 htkk
<b>Hankeosa 1B Urakoitsijat:</b>	<b>Henkilöstövahvuus</b>
M. Huhtakallio Oy	2 htkk
<b>Hankeosa 2: Urakoitsijat:</b>	<b>Resurssivahvuus</b>
Suomen Maastorakentajat Oy	13 koneyksikköä (sis. kuljettajan), 12 henkilöä

3.7.2017

### Hankeosa 1A ST-Hollola

Urakkahankinta on käynnissä. Lisäkirje 1 on lähetetty 22.6.2017. Tarjoaja-kohtaiset hanke-esittelyt pidetään Lahdessa 5.-6.7.2017.

### Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Urakkahankinnan kilpailutus on ratkennut. Liikennevirasto on tehnyt 27.6.2017 hankintapäätöksen. Tarjouskilpailu ratkesi kirjallisten tarjousten, kesäkuussa käytyjen vaiheen 2 työpajojen ja tarjoajien antamien palkkio-tarjousten perusteella. Voittajaksi valittiin tarjouskonsortio:

- VALTARI (Skanska Infra Oy ja Pöyry Infra Oy)

### Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU

Työt maastossa ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan mukaan suunnitellun aikataulun mukaisesti.



Kuva 1. Mt 167 itäpuolen ajoratalevitys 28.6.2017

## 3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla ja hanke etenee sen mukaisesti.

3.7.2017


#### 4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 30.6.2017 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	15 684 392,04 €	5 489 537,21 €	609 948,58 €	21 783 877,83 €
Toteutuneet kustannukset	587 392,41 €	189 602,78 €	22 650,82	799 646,01 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.



Kuva 2. Hankkeen kustannukset 6/2017

#### 5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLF-fX-5j0>