


Vt 12 Lahden eteläinen kehätie



Kuukausiraportti nro 10/2017
Tarkastelujakso: 1.10.2017 - 31.10.2017

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

1.11.2017

1 Ajankohtaiset asiat

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat:

- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Ansiokatu/Patomet-sänkatu/Aukeankatu/Alavankatu vesihuoltotyöt käynnissä
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, siltojen S1 Hankaankadun risteyssilta, S3 Kangasmäen alikulkukäytävä, S9 Orimattilankadun alikulkukäytävä ja S24 Launeen risteyssilta työt jatkuvat
- Osa 2, Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie, sillan S7 Nikkilän alikulkukäytävä kiertotien rakentaminen
- Vt12 Letke, Osa 1B Allianssi, lisäpohjatutkimusten (koerakenteiden) teko
- Vt12 Letke, Osa 1B Allianssi, pohjavesien hallintaan liittyvät koepumppaukset käynnistymässä
- Vt12 Letke, Osa 1A ST, puuston poisto käynnissä
- Vt12 Letke, Osa 1A ST, hankintapäätös tehty 27.10.2017

Tulevat tapahtumat:

- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, em. siltojen S1, S3, S9 ja S24 työt jatkuvat
- Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Ansiokatu/Patomet-sänkatu/Aukeankatu/Alavankatu vesihuoltotyöt jatkuvat
- Vt12 Letke, Osa 1B Allianssi, lisäpohjatutkimukset ja koepumppaukset jatkuvat
- Vt12 Letke, Osa 1A ST, urakkasopimuksen laatiminen

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

Henkilöstövahvuus:

Rakennuttaja	8 henkilötyökuukautta (httk)
Hankeosa 1A	
Hankeosa 1B	35 htkk
Hankeosa 2	33 htkk

Hankeosa 1A ST-Hollola

Puuston poisto on käynnissä.

Liikennevirasto on päättänyt hankkia Vt12 Lahden eteläinen kehätie, osa 1A Hollola, ST-urakan tarjouskilpailun voittaneelta Destia Oy:ltä 27.10.2017 päivätyllä hankintapäätöksellä. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

1.11.2017

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Maastossa on käynnissä lisäpohjatutkimusten teko sekä pohjavesiputkien asentaminen.

Allianssin KAS-vaiheen työt ovat käynnissä.

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU

Rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituksen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työvaiheita ovat mm. siltojen S1, S3, S9 ja S24 työt sekä S7 kiertotien rakentaminen.

Ansiokatu/Patometsänkatu/Aukeankatu/Alavankatu käynnissä olevat vesi-huoltotyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin em. kaduilla sekä kevyen liikenteen väylillä.



Kuva 1. Silta S24 paalulaatta

3 Aikataulu

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla.

1.11.2017


4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.10.2017 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Liikennevirasto	Lahti	Hollola	YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset	21 780 765,92 €	7 623 268,07 €	847 029,79 €	30 251 063,77 €
Toteutuneet kustannukset	4 409 688,71 €	1 714 487,36 €	190 494,03 €	6 314 670,10 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.



Kuva 2. Hankkeen kustannukset 10/2017

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Facebook:ssa: <https://www.facebook.com/vt12letke/>
- Internetissä: <http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0>