



7.10.2022


Väylävirasto  
Trafikledsverket

### Kehä III parantaminen 3. vaihe KU

#### KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO Rakennussuunnitelma



#### KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA Rakennussuunnitelma



**Kuukausiraportti nro 9/2022**  
**Tarkastelujakso: 1.9.2022 – 30.9.2022**  
**Laatinut: Welado Oy**  
**Hyväksynyt: Väylävirasto**



Väylävirasto  
Trafikledsverket

7.10.2022

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

**Sisälllys**

1 Hankkeen yleiskatsaus .....	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne .....	3
2.1 Siltatyöt .....	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu .....	6
4 Kustannukset.....	6
5 Muut asiat .....	7



7.10.2022

# Väylävirasto Trafikledsverket

## 1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 7.10.2022)

	Valmiusaste (%)
<b>Hankeosa 1: Askisto</b>	<b>78</b>
Sillat (S101-S111)	90
ST S112	12
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	85
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	82
Päällysteet	65
Liikenteenhallinta	40
HSY	85
<b>Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala</b>	<b>99,9</b>
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	99
Liikenteenhallinta	100
HSY	95

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo syyskuulta: 96,97 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 97,07 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia syyskuussa. Tapaturmataajuus syyskuun 2022 lopussa on 0.

## 2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

### 2.1 Siltatyöt

#### Askisto

Sillan S104 tukien T1 ja T2 rakennustyöt ovat käynnissä. Sillasta S105 on purettu muottilaudoitus. ELY:n sillan U-1468 (S107) korjaustöitä tehdään sillan pohjoispäässä. Tällä hetkellä käynnissä ovat eristystyöt. Sillan S108 vanha ramppi on purettu ja luiskat on viimeistely. S111 paalulaattaan PL1 on asennettu tartuntateräkset ja paalulaatan PL2 rakentaminen on käynnissä. Vanhasta sillasta S112 on purettu viimeinenkin tuki (pohjoinen maatuki). S112 uusien tukien T1 ja T2 rakentaminen on käynnissä Kehä III:n eteläpuolella. Pohjoispuolella maatyöt ovat käynnissä ja tuen T3 paalutus on valmistunut.

#### Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



**Kuva 1. Sillan S105 muotin purku käynnissä sillan alapuolella.**



**Kuva 2. Yleiskuva sillalta S106 itään. Sillan S107 korjaustyöt näkyvät kuvassa vasemmalla.**



**Kuva 3. Sillan S112 tuen T1 teline- ja muottityöt käynnissä.**



7.10.2022

## Väylävirasto Trafikledsverket

### 2.2 Väylätyöt

#### Askisto

Reunakivityöt on saatu valmiiksi väylillä K1 ja K2. Kivitoita on jatkettu kiertoliittymissä ja liikenteenjakajissa. Päällystekerroksia on syyskuun aikana levitetty ja tiemerkinä on maalattu väylillä K1 ja K2. Luiskia on viimeistelty Askiston alueella ja pysäkkikatoksia on asennettu. HSY:n vesihuollon rakentaminen on käynnissä. S104 uusien paalulaattojen paalutustyö ja paalulaattojen rakentaminen etenevät hyvää vauhtia Kehä III:n eteläpuolella. Myös puupaalutus on aloitettu. Sillan S104 kohdan kiertotie on käytössä molempiin ajosuuntiin. Myös sillan S107 kohdalla on käytössä kiertotie. Kehä III:n ylittävän Vihdintien kiertotie kulkee uuden avatun sillan S111 kautta. Lisäksi Askiston liittymä on suljettu ja ajo Askistoon tapahtuu Juvanmalmin tai Vihdintien kautta.

#### Vantaankoski-Pakkala

HSY:n vesihuollon rakennustyöt ovat käynnissä Nuolitien kohdalla. Hankeosan muut työt ovat valmistuneet.



**Kuva 4. Asfaltointia on jatkettu väylällä K1. Kivityöt käynnissä.**



**Kuva 5. Pysäkkikatosten asennus käynnissä väylällä K2.**



7.10.2022

## Väylävirasto Trafikledsverket

### 3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt ovat valmistuneet lukuun ottamatta HSY:n töitä.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

### 4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 3.10.2022 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
<b>Yhteiset</b>						
<b>Sidotut kustannukset</b>	28 605 062,27 €	8 739 492,19 €	480 270,55 €	99 401,00 €	911 443,80 €	38 835 669,81 €
<b>Toteutuneet kustannukset</b>	21 655 948,74 €	6 869 081,00 €	236 270,55 €	43 403,00 €	652 025,40 €	29 456 728,69 €

Koko hankkeen kustannusennuste on 40,496 M€. Ennuste sisältää myös ELY-keskuksen, Fintrafficin ja HSY:n maksuosuudet.



Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 9/2022.



7.10.2022

## Väylävirasto Trafikledsverket

### 5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Syyskuussa julkaistut tiedotteet, uutiset ja somejutut:

- Facebook-postaus puupaalutuksesta
- Facebook-postaus työmaan vaaroista
- Facebook-postaus hankkeen valmiusasteesta