



4.11.2022

Väylävirasto
Trafikledsverket

Kehä III parantaminen 3. vaihe KU


KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO

Rakennussuunnitelma



KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, VANTAANKOSKI-PAKKALA

Rakennussuunnitelma

**Kuukausiraportti nro 10/2022****Tarkastelujakso: 1.10.2022 – 31.10.2022****Laatinut: Welado Oy****Hyväksynyt: Väylävirasto**



Väylävirasto
Trafikledsverket

4.11.2022

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

Sisälllys

1 Hankkeen yleiskatsaus	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne	3
2.1 Siltatyöt	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu	6
4 Kustannukset.....	6
5 Muut asiat	7



4.11.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 3.11.2022)

	Valmiusaste (%)
Hankeosa 1: Askisto	81
Sillat (S101-S111)	94
ST S112	17
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	100
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	84
Päällysteet	65
Liikenteenhallinta	40
HSY	85
Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala	99,9
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	99
Liikenteenhallinta	100
HSY	95

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo lokakuulta: 96,42 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 97,02 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia lokakuussa. Tapaturmataajuus lokakuun 2022 lopussa on 0.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

2.1 Siltatyöt

Askisto

Sillan S104 kansimuotti on valmistunut ja raudoitustyöt ovat käynnissä. Uusien S104 paalulaattojen sekä tukien T1 ja T2 pilareiden rakennustyöt ovat myös valmistuneet ja muotit on purettu. Lokakuun aikana sillalla S105 on asennettu reunakiviä ja suojattu salaojia. ELY:n sillan U-1468 (S107) korjaustyöt ovat valmistuneet ja korjattu kohta on päällystetty ja otettu liikenteelle. Sillan S111 PL2 siirtymälaatta on valettu ja paalulaatan PL2 maatayttöjen tekeminen on käynnissä. S112 tukien T1-T3 pilarit on betonoitu ja tuet T5 ja T6 on paalutettu. Seuraavaksi aloitetaan tuen T4 rakentaminen.

Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



Kuva 1. S104 paalulaatan betonointi käynnissä.



Kuva 2. Yleiskuva sillalta S106 itään. Sillan S107 kohdalla kiertotiejärjestelyt purettu.



Kuva 3. Sillan S112 tukipilareiden rakentaminen käynnissä.

4.11.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

2.2 Väylätyöt

Askisto

Lokakuussa kivitöitä on tehty väylien K1 ja K2 kiertoliittymissä, liikenteenjakaajissa sekä bussipysäkeillä. Väylällä K3 on lisäksi asennettu reunakiviä. Päällystekerroksia on lokakuun aikana levitetty sään salliessa. Sähkö- ja kaapeliputkituksia on tehty Askiston alueella ja valaisintöitä on tehty sillalta S104 länteen. Puupaalutus on valmistunut Kehä III:n eteläpuolella. Sillan S104 kohdan kiertotie on käytössä molempiin ajosuuntiin. Sillan S107 kiertotiejärjestelyt on purettu ja liikenne on palautettu alkuperäisille ajokaistoille. Kehä III:n ylittävän Vihdintien kiertotie kulkee uuden sillan S111 kautta. Lisäksi Askiston liittymä on suljettu ja ajo Askistoon tapahtuu Juvanmalmin tai Vihdintien kautta.

Vantaankoski-Pakkala

HSY:n vesihuollon rakennustyöt ovat käynnissä Nuolitien kohdalla. Kevyen liikenteen väylä on avattu liikenteelle murskepintaisena viikolla 41. Hankeosan muut työt ovat valmistuneet.



Kuva 4. Väylän K2 kiertoliittymässä kiveystyöt käynnissä.



Kuva 5. Yleiskuva sillalta S106 länteen.



4.11.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt ovat valmistuneet lukuun ottamatta HSY:n töitä.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 3.11.2022 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset						
Sidotut kustannukset	28 605 062,27 €	8 739 492,19 €	485 069,55 €	99 401,00 €	911 443,80 €	38 840 468,81 €
Toteutuneet kustannukset	21 682 393,55 €	7 094 572,91 €	304 270,55 €	43 403,00 €	704 025,40 €	29 828 665,41 €

Koko hankkeen kustannusennuste on 40,496 M€. Ennuste sisältää myös ELY-keskuksen, Fintrafficin ja HSY:n maksuosuudet.



Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 10/2022.



5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Lokakuussa julkaistut tiedotteet, uutiset ja somejutut:

- Facebook-postaus talvirenkaiden käytöstä
- Facebook-postaus liikennejärjestelyjen muutoksista Sänkiniityn alikulkukäytävän kohdalla (ajosuunta länteen)
- Facebook-postaus hankkeen valmiusasteesta