




8.8.2022

Väylävirasto
Trafikledsverket
Kehä III parantaminen 3. vaihe KU

KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE, ASKISTO
Rakennussuunnitelma



**KEHÄ III PARANTAMINEN 3.VAIHE,
VANTAANKOSKI-PAKKALA**
Rakennussuunnitelma



Kuukausiraportti nro 7/2022
Tarkastelujakso: 1.7.2022 – 31.7.2022
Laatinut: Welado Oy
Hyväksynyt: Väylävirasto



Väylävirasto
Trafikledsverket

Raportti 2 (7)

VÄYLÄ/7673/02.01.01/2020

8.8.2022

Sisällys

1 Hankkeen yleiskatsaus	3
2 Hankkeen vaiheet ja tilanne	3
2.1 Siltatyöt	3
2.2 Väylätyöt.....	5
3 Aikataulu	6
4 Kustannukset	6
5 Muut asiat	7



1 Hankkeen yleiskatsaus

Valmiusasteet hankeosilla (tilanne 4.8.2022)

	Valmiusaste (%)
Hankeosa 1: Askisto	69
Sillat (S101-S111)	88
ST S112	0
Korjattava silta U-950	0
Korjattava silta U-1468	10
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	76
Päällysteet	40
Liikenteenhallinta	15
HSY	80
Hankeosa 2: Vantaankoski-Pakkala	99
Louhintatyöt	100
Maanrakennustyöt	100
Päällysteet	99
Liikenteenhallinta	100
HSY	90

MVR-mittaukset:

- MVR-mittausten keskiarvo heinäkuulta: 95,81 %
- MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta: 97,15 %

Hankkeella ei ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia heinäkuussa. Tapaturmataajuus heinäkuun 2022 lopussa on 0.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne

2.1 Siltatyöt

Askisto

Sillan S105 kannen pienet korjaustyöt ovat valmistuneet, kansi on vesieristetty ja sääsuoja on purettu. Sillan siirtymälaatat on raudoitettu ja betonoitu. Sillan S106 kansi on niin ikään vesieristetty ja sillan sääsuoja on purettu. S106 liikuntasaumalaitteet on asennettu ja siltakannen suojabetoni on valettu. ELY:n korjattavan sillan U-1468 vanhan kannen päällyste on purettu Kehä III:n ajoratojen välistä ja siltakansi on puhdistettu. Sääsuojan rakentaminen on käynnissä. Silta S108 on asfaltoitu. Sillan S111 rakennustyöt ovat valmistuneet ja ajoneuvoliikenne kulkee sillalla. Seuraavaksi alkavat vanhan sillan S112 purkutyöt.

Vantaankoski-Pakkala

Tällä hankeosalla ei ole keskeneräisiä siltatöitä.



8.8.2022

Väylävirasto Trafikledsverket



Kuva 1. Sillan U-1468 korjaustyöt aloitettu ja uudet liikennejärjestelyt otettu käyttöön.



Kuva 2. Silta S108 asfaltoitu.



Kuva 3. Sillan S112 purkutyöt aloitettu vanhan päällysteen poistolla.



8.8.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

2.2 Väylätyöt

Askisto

Melukaiteen ME1a liukuvalutyöt ovat valmistuneet. Väylällä K1 on käynnissä reunakivityöt ja väylällä K2 on tehty maaleikkuutöitä ja pohjia asfaltoinnille. Kevyen liikenteen väylien J1, J2 ja K1J päällystystyöt ovat valmistuneet ja väylät on avattu liikenteelle. Vanha S104 paalulaatta on purettu ja uusien paalulaattojen rakennustyöt ovat käynnissä Kehä III:n eteläpuolella. Sillan S104 kohdan kiertotie on käytössä molempiin ajosuuntiin. Myös sillan S107 kohdalla on käytössä kiertotie. Kehä III:n ylittävän Vihdintien kiertotie kulkee uuden avatun sillan S111 kautta. Lisäksi Askiston liittymä on suljettu ja ajo Askistoon tapahtuu Juvanmalmin tai Vihdintien kautta.

Vantaankoski-Pakkala

Uudet suunnitelmat Nuolitian kohdan HSY:n vesihuoltotöille on saatu ja hyväksytty. Töitä alueella on päästy jatkamaan. Hankeosan muut työt ovat valmistuneet.



Kuva 4. S104 paalulaattojen paalutus käynnissä.



Kuva 5. Kevyen liikenteen väylät J1, J2 ja K1J avattu liikenteelle.



8.8.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

3 Aikataulu

Hankeosan 2 (Vantaankoski-Pakkala) työt ovat valmistuneet lukuun ottamatta HSY:n töitä.


Hankeosan 1 (Askisto) työt etenevät aikataulussa. Hankeosa valmistuu 31.10.2023 mennessä.

4 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 1.8.2022 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Väylävirasto	Vantaan kaupunki	ELY-keskus	Fintraffic Tie Oy	HSY	Yhteensä
Yhteiset Sidotut kustannukset	28 547 265,87 €	8 724 128,59 €	480 270,55 €	99 401,00 €	754 025,40 €	38 605 091,41 €
Toteutuneet kustannukset	19 222 360,67 €	6 149 467,39 €	201 270,55 €	43 403,00 €	602 025,40 €	26 218 527,01 €

Koko hankkeen kustannusennuste on 40,203 M€. Ennuste sisältää myös ELY-keskuksen, Fintrafficin ja HSY:n maksuosuudet.



Kuva 6. Koko hankkeen kustannukset 7/2022.



8.8.2022

Väylävirasto Trafikledsverket

5 Muut asiat

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://vayla.fi/keha3-parantaminen>
- Facebook: <https://m.facebook.com/KehaIIiparantaminen3vaihe/>

Heinäkuussa julkaistut tiedotteet, uutiset ja somejutut:

- Facebook-postaus uudesta jalankulun ja pyöräilyn reitistä Askistossa
- Facebook-postaus hankkeen valmiusasteesta