

10.5.2019

Vastaanottajan tiedot

Hailuodon kiinteän yhteyden PPP -hanke, infokirje

1 Hankkeen viimeaikaiset tapahtumat

Hankkeelle on perustettu hankintavaiheen nettisivut, josta löytyy kaikki hankkeen valmisteluun liittyvä materiaali:

<https://vayla.fi/hailuoto/hankinnanvalmistelu>

- Tiesuunnitelman hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (*lisätty nettisivulle*)
- Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamispäätökset direktiivilajeille (upossarpio, naurulokki ja kalatiira) on saatu (*lisätty nettisivulle*)
- Vesilupahakemus on kuulutettu ja on ollut nähtävillä. Avi:n päätös saadaan aiemmin arvioitua myöhemmin, tämän hetken arvion mukaan syksyllä 2019 (*linkki lisätty hankkeen nettisivulle*).
- Hankealueella on tehty täydentäviä pohjatutkimuksia, joiden tulokset jaetaan potentiaalisille tarjoajille arviolta kesäkuussa (*lisätään nettisivulle*).
- Väyläviraston neuvonantajiksi on valittu kilpailutuksen perusteella
 - Rahoitus- ja juridiikkapalveluun CAPEX Advisors Oy ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
 - Tekniseen neuvonantoon Sweco PM Oy

10.5.2019

2 Hankkeen eteneminen

- Väylävirasto on käynnistänyt hankinnan valmistelun. Hankinnan valmistelun aikataulua rytmittää vesilupapäätös ja sen mahdollisesti tuomat vaatimukset tarjouspyyntödokumentaatioon.
- Keväälle 2019 suunnitellut markkinavuoropuhelut siirtyvät pidettäväksi syksyllä 2019. Tilaaja ilmoittaa tulevista markkinavuoropuheluista hyvissä ajoin etukäteen (hankkeen nettisivuilla ja hankinnan ennakoilmoituksella).
- Markkinavuoropuheluissa tullaan käsittelemään mm. kilpailutuksen periaatteita, maksumekanismien keskeisiä tekijöitä, palvelusopimuksen periaatteita, mahdollisia teknisiä vapausasteita, lähtötietojen riittävyyttä, esitystä riskienjaosta ja keskusteltavista aiheista.
- Hankinta käynnistyy hankintailmoituksella, kun vesiluvasta on riittävä varmuus. Tämän hetken arvio hankintailmoituksen julkaisemisesta on loppuvuosi 2019 ja investointivaiheen käynnistymisestä alkuvuosi 2021. Potentiaalinen rakennusaika on n. 3 vuotta.
- Kesän 2019 aikataulu: heinäkuun alusta elokuun puoliväliin rauhoitetaan lomakaudeksi eikä hankkeeseen liittyen lähetetä uutta aines-
toa.
- Tilaaja työskentelee tilausvaltuuden riittävyyden kanssa.
- Uutisia hankkeen yleisestä tilanteesta voi seurata hankkeen nettisivujen [ajankohtaista-osioista](#), jonne linkitetään uutiskirjeet ja tiedotteet.

3 Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta antaa Lars Westermarck, lars.westermarck@vayla.fi
Puh. 0295 3838.

Lars Westermarck

Johtaja

Lars Westermarck

Liitteet

www.vayla.fi/hailuoto
www.vayla.fi/web/en/projects/all-projects/hailuoto-causeway
Linkki valmisteluvaiheen nettisivulle:
<https://vayla.fi/hailuoto/hankinnanvalmistelu>

Jakelu

Tiedoksi