


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Autoilijat ovat sopeutuneet hyvin Uudenmaankadun liikennejärjestelyihin
2. Kaikkien kolmen rakennusurakan hankinnat menivät suunnittelulla aikataululla
3. Kehätien Hollolan pää etenee rakennus- ja työsuunnitteluun

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

syksy
mt167 2+2

2019

kesä
mt167 valmis



2021 lopussa
vt 12 valmis

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadulla otettiin kuluvalle viikolla käyttöön työnaikainen kiertoliittymä Aukeankadun/Patometsänsäntien liittymässä. Samassa rytäkässä purettiin liittymässä aiemmin olleet liikennevalot ja Aukeankadulle tehtiin pieni kiertotie rakennettavan alikulkukäytävän ohi. Launeella paalutustyöt jatkuvat ja paalulaattojen rakentaminen edistyy. Kunnallistekniset työt etenevät Aukeankadun kulmilta vähitellen kohti Alavankatua. Siltojen ja paalulaattojen osalta töitä tehdään läpi talven tuiskujen ja tuiverruksen, mutta muuten maatyöt hiljenevät kohti keskitalvea.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Silta- sekä paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa
- Ansionkatu-Alavankatu välillä pientä haittaa liikenteelle vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi



Launeella paalutustyöt jatkuvat.

Viikon onnistumiset

- Liikenne kulkee sujuvasti työnaikaisten kiertoliittymien läpi



Siltatyöt etenevät Renkomäen ABC:n kohdalla.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy (urakkasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu)

Tilannekatsaus

Kehätien Hollolan pään rakennusurakan hankintapäätös ei kohdannut vastoinkäymisiä valitusajana, joten urakkasopimus Destia Oy:n kanssa allekirjoitetaan tiistaina 21.11.2017. Urakoitsijan kanssa on jo pidetty sopimuskatselmus. Rakennussuunnittelu lähtee käyntiin heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, jotta rakentaminen maastossa pääsee suunnitelmien mukaisesti käyntiin huhtikuussa 2018.

Tulevan viikon töitä

- Puuston poiston valmistelu
- Urakkasopimuksen allekirjoitus

DESTIA
TOIMIVAMPI MAAILMA

Viikon onnistumiset

- ST-urakan hankintapäätöksen jälkeinen odotusaika ohi ja urakkasopimus voidaan allekirjoittaa

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla suunnittelutyöt ovat jatkuneet liittyen esimerkiksi siltatöihin, teknisiin järjestelmiin ja tunneleihin. Kujalan alueella on tehty pohjatutkimuksia ja rakennettu ensimmäinen koepenger. Ensi viikolla aloitetaan toisen koepenkeren rakentaminen. Penkereet ovat osa tulevaa tierakennetta. Lähikuukausina niiden painumaa ja siirtymiä mitataan ja tutkitaan eri mahdollisuuksia optimoida kehätien pohjanvahvistusratkaisuja.



Ensimmäinen koepenger on nyt valmis.

Viikon onnistumiset Tulevan viikon töitä

- Ensimmäinen koepenger valmis
- Mittaustyöt valtatiellä 4
- Toisen koepenkeren rakentaminen Kujalaan
- Lahden kaupunki jatkaa puuston poistoa tulevan tielinjan alueella

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika- taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)