



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Päällistystyöt ovat onnistuneet hyvin Soramäen kiertotien alueella.
2. Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla suoritettiin viimeinen avolouhintaräjäytys ennen tunnelilouhintaan siirtymistä
3. Patomäen alikulkukäytävä otettiin jalankulun ja pyöräilyn käyttöön.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 505 tapaturmatonta päivää.

* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



Hankeosa 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäessä on tällä viikolla käynyt kuhina; Kiertotien alueen asfaltointityöt ovat alkaneet rivakasti ja valmista pintaa on tehty jo jonkin matkaa. Lisäksi alueella louhitaan, murskataan, rakennetaan penkereitä ja luiskia. Pässinportin ja Ahertajantien sillat ovat asfaltointia vaille valmiit. Patiokalliolla, Luhdanjoella ja Okeroisissa on käynnissä siltojen antura- ja pilarointitöitä sekä siltatukien paalutusta. Takamaalla aloitettiin koepaalutukset, ja muutoin maaleikkaus ja pengerrystyöt ovat käynnissä koko hankeosalla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt viimeistä viikkoa Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Liikennettä pysäytetään ajoittain ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä louhintojen takia
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, Tikkakallion- sekä Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
- Soramäessä jatkuu kiviaineksen murskaus vielä ensi viikon
- Siltojen antura, pilari ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella
- Takamaalla jatketaan koepaalutuksia

Viikon onnistumiset

- Päällystystyöt ovat onnistuneet hyvin kiertotien alueella.



Kuvassa päällystystyöt alkaneet Soramäessä

Hankeosa 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäessä ovat jatkuneet kaivannon tuentatyöt ja tunnelin kohdalla paalutustyöt. Launeella jatkuvat Uudenmaankadun alittavan kehätien maaleikkaustyöt ja kehätien ylittävän Ajokadun risteyssillalla on aloitettu raudoitustyöt. Liipolan tunnelin läntisen suuaukon päälle on rakennettu työmaatietä, jotta ensi viikolla päästään valmistelemaan louhintaa mm. poraamalla. Myös Liipolan välitunnelin kohdalla on aloitettu poraus tulevaa louhintaa varten. Louhinnat ovat jatkuneet Liipolan liikennetunnelissa sekä Vt 4:n varrella. Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla tehtiin viimeinen avolouhintaräjätys. Kiviaineksen murskaus on jatkunut tunnelin itäisellä suuaukolla. Kujalassa on jatkettu siltojen rakentamista.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankkeella vietetään ympäristöviikkoa, jonka tiimoilta työntekijöille järjestetään tietoisuuskampania viikon mittaan
- Nykyiset liikennejärjestelyt säilyvät
- Patomäessä maakaivutyöt ja tunnelin paalutustyö
- Ajokadun risteyssillan raudoitustyöt
- Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla porataan
- Louhinta jatkuu Liipolan liikennetunnelissa sekä Vt 4:n varrella
- Ajokadulla ja Kujalassa rakennetaan siltoja

Viikon onnistumiset

- Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla suoritettiin viimeinen avolouhintaräjätys ennen tunnelilouhintaan siirtymistä!



Liipolan tunnelin itäinen suuaukko viimeisen avolouhinnan jälkeen.

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Jalankulku ja pyöräily Tasangonpolulla helpottui, kun uusi alikulkukäytävä otettiin käyttöön ja kevyen liikenteen kiertotie jäi pois käytöstä.

Siltatyöt etenivät Kyöstilän alikulkukäytävällä, jossa tehtiin raudoitustöitä. Sääsuoja asennettiin Kangasmäen alikulkukäytävälle.

Launeen eritasoliittymän alueella asennettiin jalustoja sekä liikenteenohjausportaaleille että valaistusta varten.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävillä jatkuvat raudoitustyöt
- Kangasmäen ja Nikkilän alikulkukäytävillä tehdään vesieristystöitä
- Maarakennustöinä mm. valaistuksen ja hulevesiviemärien rakentamista, pienimuotoista louhintaa Orimattilankadun tuntumassa, tien kerrosrakenteiden tekoa
- ABC:n liikennevaloristeyksessä alkuvuikosta kaistojen sulkemisia liikennevalojen asennuksen vuoksi. Uusien liikennevalojen testaus keskiviikkona ruuhka-aikojen ulkopuolella ja käyttöönotto torstaina aamupäivällä (liikennevalot eivät toiminnassa käyttöönoton ja testauksen aikana)

Viikon onnistumiset

- Patomäen alikulkukäytävä otettiin jalankulun ja pyöräilyn käyttöön.



Jalankulku ja pyöräily Tasangonpolulla helpottui, kun uusi Patomäen alikulkukäytävä otettiin käyttöön.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)