



Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Työmaalla vietettiin turvallisuusviikkoa
2. Liipolan tunnelissa pohjan tervajaiset
3. Yleisötilaisuudet ensi viikolla:
Lahdessa 22.5. ja Hollolassa 23.5.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, huhtikuu: 1,3*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

83 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Turvallisuus on ollut tämän viikon teemana, ja henkilöstölle on jaettu lounaslipukkeita kiitokseksi turvallisista työskentelytavoista. Viikon aikana saatiin Takamaan paalu- laatan paalutustyöt valmiiksi, paalulaatan raudoitustyöt jatkuvat edelleen. Soramäen ja Takaamaan alueen silloilla on käynnissä teline- ja muottitöitä. Vähäjoen sillan kannella raudoitetaan ja Luhdanjoen sillalla tehdään teräsrakenteen kasausta. Okeroisten risteyssillan paaluja valetaan, Porvoonjoen silloista toisen sillan muottia puretaan ja toisella sillalla ovat raudoitustyöt käynnissä. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella. Uusina työvaiheina on aloitettu asfalttipohjen teko sekä hankeosan ensimmäisten melusteiden asennus Soramäessä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Melusteiden asennuksesta johtuen Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan nopeusrajoitus 50km/h, kaistajärjestelyjä sekä liikenteenpysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella
- Paalulaatan rakennustyöt Takamaalla ja Okeroisissa
- Luhdanjoen sillalla teräsrakenteen kasausta ja muottitöitä
- Vähäjoen sillalla raudoitustyöt jatkuvat
- Okeroisten risteyssillalla alkavat kannen telinetyöt
- Soramäessä alkavat päällystystyöt

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on sekä vietetty työmaalla työturvallisuusviikkoa että valmisteltu torstaina pidettyä Liipolan tunnelin pohjan tervajaisia. Pohjan tervajaiset ovat vanha perinne louhintaurakoissa. Maanantain ja tiistain välisenä yönä saatiin valmiiksi Lotilan risteyssillan muotin purkutytöt. Nikulan eritasoliittymässä on tehty maaleikkaustöitä ja louherakennetta. Pajaniemen raittisillan työsilta saatiin valmiiksi viikon aikana. Patomäessä on jatkunut tunnelinrakennustyöt mm. tunnelin seinien ja antureiden valulla. Maaleikkaustöitä on tehty Sokeritoppanpolun ja pohjavesikaukalon kohdalla. Mullan seulontaa on jatkettu varastoalueella. Kujalan eritasoliittymässä ovat jatkuneet siltojen sekä ramppien valaistuksen ja luiskien rakentaminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Nikulan eritasoliittymässä maaleikkaus- ja louherakennetyöt
- Ali-Juhakkalan sillankannen muottityöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Maaleikkaukset Sokeritoppanpolun ja pohjavesikaukalon kohdalla
- Ponttaustyöt pohjavesikaukalon kohdalla
- Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla avolouhintaa ja välitunnelilla anturoiden rakentaminen

Takamaan paalulaatan paalutus valmistunut tällä viikolla.



VIIKON ONNISTUMISET:

Paalulaattojen paalutustyöt valmistuneet.

VIIKON ONNISTUMISET:

Tervajaiset ja onnistunut työturvallisuusviikko.



Tervajaiset.

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadun viimeistelytyöt näkyvät autoilijoille tällä hetkellä pääosin luiskien viimeistelytinä, mullan levityksinä sekä kiveystöinä. Lisäksi viikon aikana jatkettiin sadevesilinjojen rakentamista.

Urakan viimeiset betonointityöt on nyt tehty, kun Kyöstilän alikulkukäytävällä saatiin alikulun päissä olevien siipimuurien jatkaminen valmiiksi. Rakentamisvaiheessa kiertoteiden aiheuttaman tilanahtauden takia siipimuurit oli aiemmin jätetty lyhyeksi.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Yksittäisiä liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Luiskien viimeistelyt
- Vihertyöt ja keskisaarekkeen täytöt jatkuvat
- Hulevesilinjoja rakennetaan useammassa kohteessa
- Alikulkukäytävien viimeistelyitä
- Siltojen valaisimien asennus
- Tukimuurien asentaminen alkaa
- Aukeankadun alikulkukäytävällä kannen vedeneristys



Kyöstilän alikulkukäytävällä siipimuurit valmiina.

VIIKON ONNISTUMISET:

Viimeiset betonointityöt on saatu tehtyä.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)