



Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Kehätien hankeosien välisen pesäpalloherruuden vei Destia
2. Kujalassa otettiin käyttöön erikoiskuljetusten kiertoreitti
3. Uudenmaankadun urakan valmistuminen viivästyy

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, elokuva: 2,8*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

44 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäen eritasoliittymän läheisyydessä on poistettu vanhaa kiertotietä ja uuden meluesteen asennustyöt ovat käynnissä. Hirvikallion ja Takamaan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät suunnitellusti. Murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla. Tikkakalliontien risteyssillan paalutustyöt saatiin tämän viikon aikana valmiiksi. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten risteyssillalla ovat muotin purkutyöt käynnissä. Okeroisissa, uudella tielinjalla on tehty päällystepohjia sekä päällystetty. Normaalin rakennustyön lisäksi hankkeella järjestettiin muutakin ohjelmaa, osa henkilöstöstä osallistui pesäpallo-otteluun Destia vs. Valtari, pelaajan tai katsojan roolissa. Pesäpallo-ottelu antoi mielen ja kehon virkistystä, sekä paransi jo entisestään hyvää Destian "joukkuehenkeä". Ottelu järjestettiin yhdessä Lahden Mailaveikkojen kanssa, kiitos.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen eritasoliittymän alueella kaistajärjestelyjä
- Kiertotiejärjestelyt Okeroisissa
- Hirviaidan asennusta Soramäki-Takamaan alue
- Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten risteys-sillalla muotin purkutyöt jatkuvat
- Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
- Ala-Okeroisten alueella käynnissä päällystystyöt ja kiveystyöt alkavat
- Valaistus-, telematiikka- ja maan-rakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Viime lauantaina VALTARin työmaalla järjestettiin asukkaille mahdollisuus päästä kurkistamaan tienrakennustöihin kiertoajelun muodossa. Kiertoajelun suosio yllätti iloisesti järjestäjät ja tapahtumaan osallistui noin 700 rakennustöistä kiinnostunutta. Tällä viikolla hankeosan massalouhinnat on saatu päätökseen, kun louhinnat valmistuivat valtatie 4 varrella. Louhinnoista jäljellä on enää erikoisrakenteen louhinta Liipolan välitunnelilla. Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu siltojen paalutustöitä ja Porvoonjoen eroosiosuojausta. Betonitunnelien rakentaminen on jatkunut Patomäessä sekä Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla. Launeen eritasoliittymässä rakennettiin telematiikkaa sekä hulevesilinjaa ja valtatiellä 4 muuttuivat liikennejärjestelyt Lepolan ylikulkusillan kohdalla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uusia liikennejärjestelyitä käyttöön valtatiellä 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla siltatöiden vuoksi
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja bentoniittimattojen asennus
- Liipolan tunnelin rakennustyöt välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Lahden Mailaveikkojen edustaja antoi hyvät ohjeet pelaajille ennen pelin alkua.


VIIKON ONNISTUMISET:

Onnistunut
haasteottelu
Valtaria vastaan.

VIIKON ONNISTUMISET:

Massalouhinnat
päätyneet koko
hankeosalla!

Työmaan bussikiertoajelun suosio yllätti iloisesti järjestäjät!



HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadun parantamisen urakka viivästyy aiemmin kerrottua enemmän, eikä tarkkaa valmistumisaikaa vielä tiedetä. Työmaalla on kesän aikana havaittu työvirheitä, joita on jouduttu korjaamaan. Urakan eteläpäässä jatkui Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, käytössä on kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä. Päällystystöitä on tehty Hankaankadulla ja Kyöstilän alikulkukäytävän luona.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- ABC:n risteuksen eteläpuolella kaistajärjestelyjä
- Muitakin liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
- Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus jatkuu
- Korjaus- ja viimeistelytöiden työsuunnittelu ja aikataulutus



Uutta kävelyn ja pyöräilyn väylää Uudenmaankadun varrella.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke

 facebook.com/vt12letke

 [@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)