



# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Kehätiellä työt etenevät vauhdikkaasti talvisista säistä huolimatta
2. Kiviaineen murskaus Lahden päässä kehätietä jatkuu seuraavan kerran kesällä
3. Okeroisten maaleikkaustyöt tehty

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, helmikuu: 1,5\*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

20 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## HANKEOSA 1A

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

## Tilannekatsaus

Rakennustöitä on jatkettu talvisessa säässä. Soramäessä risteyssillalla tehdään kannen teline- ja muottitöitä sekä raudoitustöitä. Louhintatöitä on tehty Soramäessä ja Hirvikalliolla, jossa on käynnissä myös maaleikkaus ja louhepenkereiden rakentaminen. Vähäjoen sillan viimeistä teräsrakenteen tunkkausta, eli siirtoa, valmistellaan teräsrakenteen hitsauksella. Okeroisten pään maaleikkaukset on tehty, mutta työtä on vielä jäljellä. Okeroisissa tehdään luiskatöitä, kevytsorapenkereitä sekä paalulaatan pohjia. Alueen silloilla tehdään kannen raudoitustöitä, paalujen raudoitus- ja lyöntityötä sekä pilareiden valuja.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Murskaus Takamaalla alkaa
- Louhintoja ja niihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Maarakennustöitä Soramäessä, Nostavan eritasoliittymän läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä sekä Okeroisissa
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

## HANKEOSA 1B

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla saatiin valmiiksi kiviaineksen murskaus. Murskausta jatketaan seuraavan kerran arviolta kesä – heinäkuussa. Johtosiirtotöitä jatkettiin Helsingintien itäpuolella, Porvoonjoentiellä sekä Launeen risteyssillan luona. Ali-Juhakkalan sillan luona rakennettiin muun muassa työsiltaa sekä paalulaattoja. Patomäessä on tällä viikolla valmistunut massanvaihtotyöt, jatkettu paalutustöitä ja valmistauduttu ensi viikolla alkaviin louhintoihin. Patomäen tunnelityömaalla jatkettiin seinien rakentamista. Liipolan välitunnelilla jatkuivat avolouhinta sekä maaleikkaus ja louheen lastaustyöt. Kujalan eritasoliittymässä jatkui louherakenteiden rakentaminen ja Kujalan risteyssillalla tehtiin muun muassa pilarin muottia ja raudoitusta.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Valtatiellä 4 aloitetaan uusien liikennejärjestelyiden rakentaminen Hartwallin kohdalle
- Patomäessä paalutustyöt jatkuvat ja avolouhinta alkaa
- Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella, Porvoonjoentiellä ja Launeen eritasoliittymässä
- Ali-Juhakkalassa rakennetaan työsiltaa ja Ali-Juhakkalan sillan luona paalulaattoja
- Patomäen tunnelin seinien laudoitus ja raudoitus sekä valu
- Launeen eritasoliittymässä maaleikkaustyöt ja hulevesilinjan rakentaminen jatkuu
- Liipolan välitunnelin louhinta
- Kujalan risteyssillan rakentaminen

Talvista työtä Takamaalla.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Maaleikkaustyöt  
tehty Patiokalliolta  
Okeroisten urakka-  
rajalle.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Rakennustyöt  
etenevät!

Kiviaineksen murskaus lopetettiin torstaina.



## HANKEOSA 2

# Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Työmaalla on talven keskellä vain muutamia työvaiheita käynnissä. Työn alla ovat olleet hulevesipumppaamojen rakennustyöt Aukeankadun ja Patomäen alikulkukäytävien kohdalla sekä Uudenmaankadun suuntaisen jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentaminen Aukeankadun pohjoispuolella. Ensi viikolla maastossa alkaa taas vähitellen tapahtumaan enemmän. Käynnistyvät työt tulevat näkymään myös tiellä liikkujille yksittäisten työvaiheiden aiheuttamien liikennejärjestelyjen johdosta.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Aukeankadun ja Patomäen alikulkukäytävien kohdalla rakennetaan hulevesipumppaamoja
- Uudenmaankadun suuntaisen jalankulun ja pyöräilyn väylän sekä vesijohdon rakentaminen Aukeankadun ja Launeen risteyssillan välillä
- Kyöstilän alikulkukäytävällä rakennetaan hulevesiviemäreitä ja valmistellaan sillan siipimuurien jatkamista
- Portaalien jalustojen asennustyöt

## LYHYESTI

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke

 facebook.com/vt12letke

 twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Havainnekuva valmiista Aukeankadun risteyksestä.

## VIIKON ONNISTUMISET:

Toinen hulevesipumppaamo saatiin asennettua paikalleen.

