



Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Paalutukset Uudenmaankadulla etenivät hyvin
2. Vt 4 työnaikaiset liikennejärjestelyt otettiin käyttöön ongelmitta
3. Soramäessä sillankorjaustyöt sujuvat suunnitellusti



Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 456 tapaturmatonta päivää.



Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien silloilla tehtiin suojabetonointia sekä purettiin sääsuojaa. Lisäksi alueella tehtiin louhepenkereitä, maaleikkausta ja louhintaa. Tikkakalliontien ja Patiokallion alueilla sekä Okeroisissa työn alla olivat maaleikkaukset, penkereet sekä louhinnat. Patiokalliolla rakennettiin tulevan Vähäjoen sillan pilareiden anturoita, ja Okeroisissa sijaitsevan Ala-Okeroisten sillan paalutus saatiin päätökseen. Paalutukset ja paalulaattojen tekeminen ovat nyt käynnissä Okeroisissa sekä Luhdanjoen itäpuolella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion ympäristössä
- Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten rakentaminen jatkuu

Viikon onnistumiset

- Nopeusvalvontaa Okeroisten alueella: Pidetään työmaa turvallisena myös työntekijöille!



Kuvassa näkyy Luhdanjoen itäpuolella sijaitsevan paalulaatan raudoitusta sekä itse paalutusta.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Patomäessä jatkuivat tällä viikolla maaleikkaus- ja johtosiirtotyöt. Orvokkitiellä ja Ajokadulla aloitettiin tien rakennekerrosten teko. Orvokkitien ja Sokeritopankadun välisen jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentaminen käynnistyi. Liipolan tunnelityömaalla jatkuivat liikennetunnelin sekä toisen tutkimustunnelin louhinnat, ja itäisellä suuaukolla tehtiin louheen lastausta ja poraustöitä. Valtatiellä 4 otettiin alkuviikosta käyttöön rakentamiseen liittyvät liikennejärjestelyt, ja aloitettiin kallion puhdistusta sekä porausta ensi viikon louhintaa varten.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Vt 4, Kujalan eritasoliittymän kohdalla työnaikaisia liikennejärjestelyitä
- Vt 4:llä louhitaan, mistä aiheutuu torstaista alkaen päivittäisiä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella. Louhintaa tehdään maanantaista torstaihin, viikonloppuisin ei louhita.
- Patomäen kaivannon tuentatyöt jatkuvat
- Orvokkitien ja Ajokadun rakennekerrosten rakentaminen ja asfaltointi
- Launeen koulun ympäristössä liikennejärjestelyjen toteuttaminen, työmaan aitaaminen sekä yleiset järjestystyöt
- Liipolan liikennetunnelin ja toisen tutkimustunnelin sekä itäisen suuaukon louhinnat
- Lotilan risteyssillan paalutustyöt alkavat

Viikon onnistumiset

- Valtatien 4 työnaikaiset liikennejärjestelyt.



Orvokkitiellä tehtiin tien rakennekerroksia.

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla keskityttiin jalankulun ja pyöräilyn väylien rakentamiseen, jotta mahdollisimman moni väylä olisi valmiina koulun alkaessa. Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävien luona paalutettiin ja Kangasmäen alikulkukäytävä valettiin. Launeen risteysillalla tehtiin vesieristystöitä sääsuojan alla. Orimattilankadun ja Aukeankadun jalankulun ja pyöräilyn väylille alettiin asentaa valaistusta nyt, kun asfalttipinta ulottuu jo lähes koko matkalle.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kangasmäen alikulkukäytävän muotin purku
- Aukeankadun alikulkukäytävän paalutus pohjan täyttö
- Nikkilän alikulkukäytävän täyttötöyt
- Launeen alikulkukäytävän siirtymälaattojen rakentaminen
- Launeen risteysillan vesieristystyöt ja penkereiden täytöt
- Patomäen alikulkukäytävän siirtymälaattojen raudoitus ja valu sekä vaahtolasikevennys
- Uusien jalankulun ja pyöräilyn väylien rakentaminen sekä valaistus- ja kaideasennustöiden ja tiemerkitöiden tekeminen

Viikon onnistumiset

- Paalutukset etenivät suunnitellusti.



Kuvassa rakennetaan Aukeankadun alikulkukäytävän paalutus pohjia.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehitysmahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)