

Seinäjoen aseman AK, vaaditut työraot

No.	Työvaihe	Vaikutus liikenteeseen	Aika-arvio	Huom
1.	Alustavat ja valmistelevat työt			
	Luisikan alueen ja raiteen R003 läheiset pontitustyöt	R001-R004		mahdolliset turvalaitetyökätköt
3.	Pontitus 1. laiturilla	R001	2 ponttia / h	kokonaisaika-arvio 8 h, voi jakaa osiin
	Pontitus Matkustajalaiturien purku			
4.	Pontitus väilaiturilla	R002-R003	2 ponttia / h	kokonaisaika-arvio 22 h, voi jakaa osiin
	Pontitus Matkustajalaiturien purku			
5.	Sillan suurpaalut	R002-R003	8+8+8+8 h	
	Aiolankojen siirto Paalutus Raiteiden kunnostus alkuperäiseen tilaan			Useammalla paalutuskoneella katkotarve vähenee
6a.	Apusiltojen porapaalutus raide 001 ja 002	R001-R002	8 + 8 h	
	Aiolankojen siirto Laiturielementtien purku Porapaalut apusilloille Raiteiden kunnostus alkuperäiseen tilaan			
6b.	Apusiltakohdan raiteen poikittaisten tukiseinien pontitus	R001-R002	12 + 12 +8 h	Apusilta kerrallaan poikittaispontitetaan 12 h katkossa
	Kiskojen ja pölkkyjen irrotus Laiturielementtien purku Radan poikittaiset tukiseinät Raiteiden R001 ja R002 alla olevien ankkureiden/pölkkyjen teko			
6c.	Apusiltojen asennus R001 ja R002	R001-R002	12 h	
	Apusillan asennus			
7.	Apusiltojen poisto	R001-R002	12 h	
	Poistetaan apusillat Asennetaan siirtymälaatat (+ponttien poisto) Alus- ja päällysrakennetyöt			
8.	Ponttien poistaminen	R001-R002	6 h	
	Raiteet liikenteelle Matkustajalaiturielementtien asennus			
9.	Viimeistelytyöt			
	Välikaisten sähkötarakenteiden purku.			