Viikkotiedote
nro 88 | vko 28 | 2019

VÄYLÄ LAHTI Hollola Lahden Seutu

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Hollolan päässä hyödynnetään 3D-jyrää tiivistyksessä.
2. Pipon alikulkusilta saatiin siirrettyä tunkkaamalla paikalleen.
3. Risteysalueita päällystetään Uudenmaankadulla.



Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, kesäkuu: 2,2*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

44 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.

2018	kevät	2019	kesä	2020	vuoden lopussa Vt12 liikenteelle	2021	2023
	kehätien rakentaminen alkaa	**mt167 2+2 Vt 4–Aukeankatu välillä**	**mt167 valmis**			viimeistelytöitä	viimeinen päällystekerros

HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella päällystystyöt ovat jatkuneet, lisäksi uusina työvaiheina on aloitettu valaisinpylväiden ja portaalien asennus sekä reunakivien liukuvalu. Soramäen risteyssillalla käynnissä ovat liikuntasaumalaitteen asennustyöt sekä sillan pintarakennetyöt mm. suojabetonointia. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt ovat jatkuneet. Vähäjoen sillalla on aloitettu kaiteiden asennus ja muotin purkutyöt ovat myös käynnissä. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitetaan. Okeroisten risteyssillalla ovat teline- ja muottityöt sekä sillan raudoitustyöt käynnissä. Okeroisissa on aloitettu asfalttipohjien teko. Kantavaa kerrosta on tiivistetty 3D-jyrällä, joten työmaalla on päästy hyödyntämään 3D-jyrän tarjoamia ominaisuuksia, mm. tiiveystiedon hyödyntämisen avulla ylityskerrat pystytään optimoimaan.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tieosuudella etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen risteyssillalla, Porvoonjoen sillalla ja Ala-Okeroisten sillalla kansien pintarakennetyöt käynnissä
- Louhintatyöt käynnissä hirvikallion alueella
- Okeroisten risteyssillalla kannen teline-, muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

Okeroisissa kantavaa kerrosta tiivistetään 3D-jyrällä.

VIIKON ONNISTUMISET:

Hankkeella on päästy hyödyntämään 3D jyrän ominaisuuksia .

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on tehty pieniä muutoksia liikennejärjestelyihin Helsingintiellä, jotta elokuussa käyttöön otettava kiertotienrakenne voidaan viimeistellä. Patomäessä jatketaan maaleikkauksia ja Patomäen tunnelin laitetilojen väliseinien putkituksia. Launeella rakennetaan betonista pohjavedensuojauskaukaloa sekä hulevesilinjaa. Ajokadun sillan kiveystyöt ja luiskien muotoilu jatkuvat vielä seuraavan viikon ajan. Kujalassa on tehty eritasoliittymien ramppien kantavia kerroksia sekä Kujalan risteyssillan muottityöt ovat jatkuneet. Edellisenä viikonloppuna Pipon alikulkusilta saatiin siirrettyä tunkkaamalla paikalleen. Sillan yli kulkee Lahti – Loviisa rautatie. Tällä viikolla Pipon alikulkusillalla on jatkettu sillan viimeistelytöitä mm. kaiteiden ja kiskojen asennuksilla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatien 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Kujalan risteyssillan muottityöt valtatien 4 ajokaistojen ylle, työvaiheeseen liittyy enintään 5 min pysäytyksiä
- Ali-Juhakkalan sillan muottien purku jatkuu
- Patomäen maaleikkaukset sekä tunnelin muotti- ja raidoitustyöt
- Patomäen tunnelin ajoratojen jakavan kerroksen rakentaminen alkaa
- Pohjavesisuojausten teko Launeella
- Ajokadun sillan kiveys- ja luiskien muotoilutyöt jatkuvat
- Liipolassa välitunnelin muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat
- Kujalassa jatkuvat murskaustyöt ja eritasoliittymän rakentaminen
- Kujalan alueen ramppien asfaltointityöt alkavat

VIIKON ONNISTUMISET:

Pipon alikulkusillan tunkkaus paikalleen.

Pipon alikulkusillan tunkkausta.

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat. Risteysalueiden päällystykset alkoivat urakan eteläpäästä, ja siitä edettiin risteysalue kerrallaan yötöinä kohti keskustaa. Päällystykset jatkuvat ensi viikolla. Aukeankadun risteyksessä liikennevaloja testattiin tiistaina onnistuneesti. Liikennevalot otetaan käyttöön, kun risteysalueen päällystystyöt ja kaistajärjestelyt saadaan tehtyä. Viimeistelytöinä on edelleen jatkettu myös mm. kiveystöitä ja vihertöitä. Hankaankadulla on tehty autoliikkeiden uutta liittymää.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Aukeankadun risteyksessä liikennevalojen testaus ja käyttöönotto
- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
- Hankaankadulla autoliikkeiden uuden liittymän teko
- Päällystystyöt
- Vihertyöt
- Hulevesipumppaamojen ja -linjojen viimeistelyt
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
- Valaistuksen asennusta
- Bussipysäkkien viimeistelyä

Uutta päällystettä Luhdantaustankadun risteyksessä.

VIIKON ONNISTUMISET:

Aukeankadun liikennevalot ovat käyttöönottovalmiudessa.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)